

监 理 日 记 (039)

日期: 2017 年 6 月 29 日

星期: 四

工程名称: 湖北三汉

 天气: 阴
 气温: 24/32° 55%

监 理 工 作 情 况	今日。现场 10MW 组件已全部安装到位。 15MW 支架已安装 13.5MW。 已并网 4.8MW。并累计并网 26.6MW。 巡视裙边以及北区组件安装情况。 人员器具 铲车二台。 拖拉机三台。 桩机二台。 组件安装人数 180 人。 高压低压施工队 75 人。 管理人员 10 名。	
施 工 情 况	承包单位 三建 武汉 华邦 群海 恒德	施工内容及进度 组件安装 ⁸⁰ 组 累计 5010 组 77.8%。 支架安装 110 组 累计 5377 组 82.2%。 汇流箱安装 16 台 累计 344 71.6%
其 它 事 项	安装情况正常。 现场施工正常。	
本日现场监理人员: 黄华, 赵恒。		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄华

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建