

监 理 日 记(040)

日期: 2017 年 6 月 30 日

星期: 五

工程名称: 湖北三汉

天气: 阵雨
气温: 23/27. 90%

监 理 工 作 情 况	早上下雨停工. 下午巡视视站, 查看组件整改情况以及桩头端焊情况. 人员器具: 铲车 3 台. 组件支架安装人数 180 人. 拖拉机 2 台. 高压低压施工队 75 人. 桩机 2 台 管理 10 名	
施 工 情 况	承包单位 三达 武建 华邦 安莱海 恒信	施工内容及进度 组件调正 1 个区 支架安装 80 组. 汇流箱接线 1 个区.
其 它 事 项	下雨注意临电安全. 高空作业小心打滑. 安全情况正常	
本日现场监理人员: 黄永军, 赵恒.		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制

