

监 理 日 记(042)

日期: 2017年 07月 02日

星期: 13

工程名称: 湖北三汉

天气: 11/云

气温: 23/30. 82%

监 理 工 作 情 况	17. 巡视新建地区, 检查光伏板成品调整情况。 27. 高低压电缆敷设, 高低压终端制作。 人员器具: 现场管理: 6名 板机一台 挖掘机一台 支架安装人数: 60人 拖拉机一台 高低压工程施工队: 75人 铲车两台	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达 煜信 华邦 宏策海 瑞建	组件调整新区, 架安装25组 高压接头制作一个 打桩136根
其 它 事 项	架和组件供应不及时, 部分工人已撤离。	
本日现场监理人员 黄永策 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄永策

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建