

监 理 日 记(043)

日期: 2017 年 7 月 3 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 25/23 63%

工程名称: 湖北三河

监 理 工 作 情 况	17. 检查站一区, 二区组件安装整改情况. 27. 站六区箱变基础接地装置焊接情况检查. 37. 站控北11.20区支架安装情况. 人员: 现场管理: 6名 支架安装: 45名 高低压施工: 6名 器械: 3/2机一台 打桩机一台 拖桩机一辆	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达 武汉 华邦 恒信 宏荣海	支架安装30组. 打桩120根. 电缆敷设2个箱变箱. 组件成品调查一个区.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 黄永华, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄永华

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建