

监 理 日 记(044)

日期: 2017 年 7 月 4 日

星期: 二

工程名称: 湖北三汉

天气: 晴

气温: 26°/34° 60%

监 理 工 作 情 况	17. 巡视初站二区组件整改情况. 27. 巡视北19区支架安装情况以及打拉. 37. 检查箱变进场, 吊卸旁站. 人员: 支架安装: 4名 组件调整: 15人. 高低压工程: 10人. 器械: 吊车一台, 拖车一台.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达 疏远 恒信 华邦 宏英海.	支架安装 25组. 打拉 80根. 电端 接线六区 5%. 组件调整 一区.
其 它 事 项	箱变吊卸. 旁站. 回转半径内严禁站人.	
本日现场监理人员: 姜平华, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 姜平华

江苏省建设厅监制

