

监 理 日 记(045)

日期: 2017 年 07 月 05 日

星期: 二

工程名称: 湖北三汉

天气: 晴

气温: 26/34

监 理 工 作 情 况	17. 巡视光伏电站地区组件安装质量整改情况. 27. 巡视高压线路以北地区杆塔, 杆基注浆. 37. 33区 1X4 光伏电缆线和汇流箱接线. 人员: 现场管理: 6名. 器具: 拉机一台. 组件调整: 40名. 引孔机一台. 高低压工程: 60人 装载机二台.	
施 工 情 况	承包单位 三达 龙建 华邦 海能 恒信.	施工内容及进度 支架安装 40 组. 组件调整一个区. 33 区汇流箱接线 4 个. 28 区 128 根. 58 区 18 根.
其 它 事 项	安全情况正常	
本日现场监理人员: 廖中军, 赵恒.		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 廖中军

江苏省建设厅监制

