

监 理 日 记(048)

日期: 2017 年 07 月 08 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 23/20°

工程名称: 湖北王义

监
理
工
作
情
况

17. 完成北边5个区的组件安装, 大棚结构安装, 电气安装.

27. 打桩队后续桩基完成80根.

37. 三达 35. 40. 41 盖板区完成通电

人员器具,

组件安装调整15人,

材料运输车一辆.

打桩: 25人.

汽车: 一辆.

大棚区15人.

高低压工程 70%

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达
恒信
宏英海
兆建
华邦组件安装: 201根
布线半个区
通电三个区
铝站组件整改一个区.其
它
事
项组件供货应不及因未安装区域工程已停
已督促尽快发货.

本日现场监理人员: 黄力强

记录人: 黄力强

总监 (总监代表): 黄力强

江苏省建设厅监制

