

监 理 日 记(090)

日期: 2017年07月10日

星期: 一

工程名称: 海北三汉

天气: 阴

气温: 23°/33°

监 理 工 作 情 况	17. 巡视各施工单位施工情况。 27. 随站附近桩基施工, 检查深度是否合格。 37. 40区放样伏线, 39区接桩头。 人员器具: 高低压工程70人。 桩机一台。 打桩: 25人	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 瑞建 宏奕海	施工内容及进度 40区放样伏线 50% 39区接桩头 80% 打桩: 26区 72根。 25区 68根。
其 它 事 项	今日安全情况正常	
本日现场监理人员: 黄永策		
记录人: 黄永策		总监 (总监代表): 黄永策

江苏省建设厅监制

