

监 理 日 记(053)

日期: 2017 年 07 月 13 日

星期: 四

工程名称: 湖北武汉

天气: 多云

气温: 11/24

监 理 工 作 情 况	1> 巡视4区汇流箱布线情况. 2> 巡视武建打拉情况. 3> 检查电缆沟深度是否合格. 人员: 器具 低压施工队: 30人 桩机一台 打拉人数: 20人.	
施 工 情 况	承包单位 三达 华邦 恒信 宏英海 武建	施工内容及进度 4区4个汇流箱布线. 4区4个汇流箱完成接线. 其余支架安装队伍停工待料
其 它 事 项	支架组件供货不足. 组架队伍已停工. 正在催货.	
本日现场监理人员: 桑树, 赵恒.		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 桑树

江苏省建设厅监制

