

监 理 日 记(055)

日期: 2017 年 07 月 15 日

星期: 六

工程名称: 湖北三汉

天气: 晴
气温: 27°/35°

监 理 工 作 情 况	17. 巡视高寒以北地区发电情况. 21. 检查领浆凝固情况. 37. 巡视铝站接线进度. 人员: 低压班组3人 打桩队伍2人. 器具: 桩机1台 引孔机1台	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏美海 西建	施工内容及进度 打桩156根. 40区接线完成85%. 40区布线44汇流箱
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 董恒, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 董恒

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建