

监 理 日 记(057)

日期: 2016 年 07 月 17 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 28°/37°

工程名称: 海陵光伏

监 理 工 作 情 况	17. 巡视七到九区整改, 厂内杂物清理. 27. 电缆沟深度检测. 37. 巡视1X4光伏电缆布线情况. 人员: 低压施工队: 25人.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达 华邦 宏泰海 越海 恒信	40区可以送电. 41区4个汇流箱可送电. 组件支架安装队伍停工待料.
其 它 事 项	组件, 支架供应不及时, 安装已停.	
本日现场监理人员 黄加尊, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄加尊

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建