

监 理 日 记(059)

日期: 2017 年 07 月 19 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 28°/35°

工程名称: 湖北武汉

监 理 工 作 情 况	1> 巡视光伏地区接线情况. 2> 光伏区汇流箱接线. 接地线焊接. 3> 厂区内杂物清理. 人员: 光伏施工队: 30人.	
施 工 情 况	承包单位 三达 武汉 恒信 华邦 宏英海.	施工内容及进度 光伏地区并网 3.6MW 累计并网 33MW, 容量 82.5%. 已到场组件已全部通电.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 董恒 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董恒

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建