

监 理 日 记(062)

日期: 2017 年 07 月 22 日

星期: 六

工程名称: 沪昆北二线

天气: 晴

气温: 27/37°

监 理 工 作 情 况	17. 近日高温天气, 提醒工人注意施工安全, 防止中暑. 27. 24区70电缆预埋情况检查. 37. 箱变基础内外墙抹灰, 拆模. 47. 天气炎热, 施工效率低.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达 恒信. 宏英海 华邦 陆建	24区70电缆预埋3%. 高速路以北6个箱变基础土建部分已完.
其 它 事 项	防止中暑, 注意人身安全	
本日现场监理人员: 荣永峰 刘恒		
记录人: 刘恒		总监 (总监代表): 刘恒

江苏省建设厅监制

