

监 理 日 记(063)

日期: 2017 年 07 月 23 日

星期: 日

工程名称: 江北2区

天气: 晴

气温: 27°/37°
49%

监 理 工 作 情 况	施工部位: 29区排水沟开挖. 组件安装. 高速以北部分单位1X4光伏电缆接线. 组件到货3车 组件安装: 20人. 挖机一辆 低压施工队: 30人. 装载机一辆	
施 工 情 况	三益 恒信 张峰 华邦 宏英海	施工内容及进度 组件安装20组. 排水沟开挖完. 组件卸车3车. 1X4光伏电缆布线4个汇流箱.
	其它事项 无.	
本日现场监理人员: 姜永华, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 姜永华

江苏省建设厅监制

