

监 理 日 记(067)

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 四

工程名称: 铜北三溪

天气: 晴

气温: 29/39 °C 50%

监 理 工 作 情 况	施工部位: 组件安装 汇流箱安装 接线清底 光伏组件散料 彩钢瓦差拉头补焊 人员: 组件安装: 15人 电气工程: 15人 器械: 运输车一辆 散料车一辆	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏英海 战牌	施工内容及进度 组件安装20组 19区汇流箱接结 光伏电缆敷设顶化防腐
其 它 事 项	高温天气, 施工时间短 阳光普照	
本日现场监理人员: 董永革, 赵少		
记录人: 赵少		总监(总监代表): 董永革

江苏省建设厅监制

