

监 理 日 记(069)

日期: 2017 年 07 月 29 日

星期: 六

工程名称: 湖北 232

天气: 晴

气温: 26/27°

70%

监
理
工
作
情
况

17. 检查电压站整改消缺情况.

27. 高速以北地区施工情况.

37. 光伏电缆敷设, 横杆接地装置施工.

47. 组件安装, 箱变基础施工

人员:

组件安装 20人

电压工程 15人.

器具:

运输车辆 3辆-辆

材料车 1辆.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达

恒信

华邦

宏英海

武建

30区光伏电缆接驳2个汇流箱.

光伏组件安装20组.

部分高压柜头补焊.

组

其
它
事
项

高温天气, 谨防中暑

本日现场监理人员

董永军, 赵恒

记录人: 赵恒

总监 (总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

