

监 理 日 记(070)

日期: 2017年 07月 30日

星期: 日

工程名称: 泊北三河

天气: 晴

气温: 23°/35°

监 理 工 作 情 况	施工部位: 19区组架安装. 19区汇流箱接线. 人员: 组架安装: 20人. 付压工: 15人. 器具: 运输车 一辆 装铁叉车 一辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信. 华邦 宏德海. 诺安	施工内容及进度 组架安装15组. 19区汇流箱接线4个汇流箱.
其 它 事 项	通知恒信尽快安排人员进场.	
本日现场监理人员: 董力军 赵恒.		
记录人: 赵恒.		总监 (总监代表): 董力军.

江苏省建设厅监制

