

监 理 日 记(074)

日期: 2017 年 08 月 02 日

星期: 四

工程名称: 湖北三原

天气: 小雨

气温: 27°/34°
63%

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1> 高速北27、28区电缆敷设. 2> 28区横向往接地方施工. 3> 19区立柱焊焊接支架组件安装. 人员: 组件安装: 25人. 仪器: 材料转运叉车一辆. 低压工程队: 15人. 挖机一辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 华邦 武建 恒信 宏美海	施工内容及进度 组件安装15组. 立柱焊焊接40根 支架斜撑安装10组 28区接地扁钢焊接25%.
其 它 事 项	场地泥泞, 材料转运难度大.	
本日现场监理人员 董永革 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董永革

江苏省建设厅监制

