

监 理 日 记 (075)

日期: 2017 年 08 月 04 日

星期: 五

工程名称: 泊世三

天气: 11/12

气温: 27/35

7/8

监 理 工 作 情 况	17. 巡视30区板间接地焊接情况. 27. 巡视19区支架斜梁, 主柱焊接情况. 37. 大板区汇流箱安装情况巡视. 人员: 组件安装, 25人. 器具: 汽车吊一台. 铁工程: 15人. 运输三轮车一辆 大板区: 10人	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 宏莱海 华邦 武建	施工内容及进度 30区板间焊接地焊接完成40%. 19区组件安装15组主柱焊接100起. 大板区汇流箱安装6个
其 它 事 项	供货商停止支架材料供货. 已到材料无法施工. 正在协调.	
本日现场监理人员: 姜永军 赵海		
记录人: 赵海		总监 (总监代表): 姜永军

江苏省建设厅监制

