

监 理 日 记(076)

日期: 2017 年 08 月 05 日

星期: 六

工程名称: 湖北武汉

天气: 晴

气温: 28°/36°
65%

监 理 工 作 情 况	1. 巡视30区板间接地焊接情况. 2. 巡视19区组件安装情况. 3. 大翔19区制条50%汇流箱安装情况巡视. 人员: 组件安装: 25人 板工程: 15人 大翔19区: 10人 器具: 运输车一辆	
施 工 情 况	承包单位 万达 恒信. 宏英海. 华邦 武汉	施工内容及进度 组件安装20组. 30区板间接地焊接完成60%.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 黄永策, 赵/鱼.		
记录人: 赵/鱼		总监 (总监代表): 黄永策

江苏省建设厅监制

