

监 理 日 记(079)

日期: 2017 年 08 月 08 日

星期: 二

工程名称: 海门北王

天气: 阵雨

气温: 24/32°

93%

监
理
工
作
情
况

今天早上下雨, 场地泥泞施工难度大, 组件脚手架易打滑。
施工进缓慢, 雨天立柱焊接无法施工。

17. 318/19区组站区域组件安装。

27. 30. 32区横向接地焊接。

37. 26区立柱焊接。

人员:

组件安装人员: 25人。

维修施工人数: 15人

器具:

装载机一辆。

运输车一辆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三益
恒信
宏荣海
华邦
联建

19区组件安装 15组。

28区横向接地焊接

26区立柱焊接 30根。

其
它
事
项

大翔区正流铝排安装未按图纸施工。

只有一个垫片已对相关单位提出。

并改正。

本日现场监理人员 黄加军 赵恒

记录人: 赵恒

总监 (总监代表): 黄加军

江苏省建设厅监制

