

监 理 日 记(080)

日期: 2017 年 08 月 09 日

星期: 三

工程名称: 湖北三汉

天气: 阴

气温: 23°/31°

68%

监 理 工 作 情 况	上海电力新能源设备公司领导到项目检查工作。 检查桩基沉降度和角度, 组件安装角度以及相邻组件平整度检查。 施工部位: 17. 三汉19区组件安装。 27. 30区横向往接地焊接。 37. 大翔区光伏组件试装。 人员: 组件安装人员: 25人。 低压施工人员: 15人。 器具: 装载机一辆。 运输车三辆。	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 宏英海 华邦 联建	施工内容及进度 19区组件安装20组。 30区横向往接地焊接40% 大翔区组件试装一组。
其 它 事 项	上电领导检查问题(防腐漆未符合标准, 汇流箱接地未直接接地, 桩基沉降角度偏大)	
本日现场监理人员: 董永军, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

