

监 理 日 记(084)

日期: 2017年08月13日

星期: 星期日

工程名称: 海北三18

天气: 阵雨

气温: 24/30

监
理
工
作
情
况

17. 巡视19区支架. 组件安装情况.

27. 巡视30区板间接地焊接情况.

下午:

巡视大棚13区组件安装情况.

人员:

组件安装人员: 2人.

低压施工人数: 15人.

器具:

依瑞车一辆

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达
恒信
华邦
宏华海
瑞建

19区组件安装20组.

30区板间接地焊接完成.

大棚13区组件试装一棚.

其
它
事
项

早上下雨. 场地泥泞. 施工困难.

注意临电安全.

本日现场监理人员

黄永强 赵恒

记录人: 赵恒

总监 (总监代表):

黄永强

江苏省建设厅监制

