

监 理 日 记(085)

B7

日期: 2017 年 08 月 14 日

星期: 星期一

工程名称: 船舶212

天气: 17/23

气温: 24/21°

62%

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视, 17.19区组件安装 27.24区70电缆双埋情况. 37.30区扣回接地装置焊接 人员: 组件安装人员: 25人. 付区施工: 15人 大相9区: 10人 机具: 运输三轮 1-4辆 吊装叉车 1-2辆.	
施 工 情 况	承包单位 华邦 万达 宏华海 恒信 瑞源	施工内容及进度 19区组件安装20组. 19区4平方小线敷设. 28区支架安装25组.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 黄永华, 孙俊		
记录人: 孙/号		总监 (总监代表): 黄永华

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建