

监 理 日 记(086)

日期: 2017 年 08 月 15 日

星期: 星期二

工程名称: 泊月北三河

天气: 阴

气温: 23/32° 65%

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1> 19区组件安装. 支架安装. 2> 19区 4平方线与汇流箱接线. 3> 28区接地扁钢焊接. 今日巡视过程中, 发现32区有个别桩基, 下沉严重, 组件板面弯曲, 容易造成组件损坏. 已通知相关单位进行整改. 人员: 组件安装人员: 25人 低压施工队: 15人 大棚区: 10人.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信. 宏英海. 西藏 华邦.	施工内容及进度 19区组件安装 17 组. 支架横梁安装 22 组. 19区 接线 6 个汇流箱.
其 它 事 项	低压施工队在施工过程中, 将光伏站区域内的个别桩基撞歪斜, 各相关单位已协调处理.	
本日现场监理人员 黄永华, 赵恒.		
记录人: 赵恒.		总监 (总监代表): 黄永华

江苏省建设厅监制

