

# 监 理 日 记( 087 )

日期: 2017年08月16日

星期: 星期三

工程名称: 海陵区三改

天气: 晴

气温: 25/32°

76%

监  
理  
工  
作  
情  
况

海陵光伏桩 8月16日 A区累计完成 9532根. A区完工.

B区累计完成 7272根. B区完工.

二期累计 16804根桩 已全部完成施工.

19区光伏板安装 15组. 钢架横梁安装 22组.

19区汇流箱 接线 6个. 光伏板接线头 4个汇流箱.

28区接地扁铁焊接. 26区顶支撑焊接 120个.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

三达  
恒信  
华邦  
宏奕海  
赵建

组件安装人数 75人.

低压施工人数 15人.

大明区 4人.

机具:

装载机一辆.

运输车三辆.

其  
它  
事  
项

施工人数不足. 增加施工人数.

本日现场监理人员: 赵建

记录人: 赵建

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建