

监 理 日 记(088)

B7

日期: 2017 年 08 月 17 日

星期: 星期四

工程名称: 150MW 3.38

天气: 晴
气温: 24/31, 73%

监 理 工 作 情 况	巡视现场: 1. 32区19区. 26区组件安装. 2. 19. 20区4平方小线绑扎. 15区箱安装接线. 3. 大翔区组件安装. 26区主柜焊接. 巡视过程中. 发现32区已送电单元有个别柜基凹陷. 导致组件表面弯曲. 影响组件使用寿命. 已联系相关单位进行整改
----------------------------	---

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	32区 恒信 华邦 宏莱海 武建	19区光伏板安装28组. 26区支架斜梁安装20组. 19区光伏板接线头4个汇流箱. 26区接地扁铁焊接. 地网焊接. 26区主柜焊接110根

其 它 事 项	今天安全情况正常
------------------	-----------------

本日现场监理人员	赵恒, 赵恒
记录人: 赵恒	总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建