

监 理 日 记(089)

日期: 2017年08月18日

星期: 星期五

工程名称: 湖北王19

天气: 晴

气温: 24/25-35/37

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

17. 大相别区组件安装情况.

27. 19区组件安装以及26区支架安装情况.

37. 26区立柱焊接情况.

47. 25区接地扁铁焊接

人员: 组件安装人数25人. 机械: 装载机一辆.

低压施工人数15人. 运输三轮车一辆.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

王达
恒信
华邦
宏英海
瑞建.

19区组件安装24组.

26区支架安装15组.

26区立柱焊接120根

大相别区组件安装材料.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员: 黄小军, 赵恒

记录人: 赵恒

总监(总监代表): 黄小军

江苏省建设厅监制

