

监 理 日 记(090)

日期: 2017年08月19日

星期: 星期六

工程名称: 湖北319

天气: 12晴

气温: 26/35° 71%

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 1> 19区送电5个汇流箱约0.45MW. 2> 19区4平方线布线完. 3> 28区斜梁安装. 26区主杆焊接. 4> 电缆开挖深度检查. 人员: 组件安装人数25人. 付施工人数15人. 机具: 吊装车一辆. 运输三轮车一辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏荣海 南建	施工内容及进度 19区送电5个汇流箱: 约4.6MW. 28区斜梁安装40组 (横梁未装). 26区主杆焊接80根. 大相区组件安装.
其 它 事 项	现场施工人数不足, 已要求施工方增加人数.	
本日现场监理人员: 董尔军, 赵恒. 记录人: 赵恒. 总监 (总监代表): 董尔军		

江苏省建设厅监制

