

监 理 日 记(091)

日期: 2017年 08 月 20 日

星期: 星期日

工程名称: 湖北三强

天气: 多云

气温: 15/31

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 17.19区汇流箱接线以及光伏板接线头情况. 27.28区支架斜梁安装. 37.26区挂头焊接. 47.81期区组件安装质量以及施工情况. 人员: 支架安装人数 25人. 机具: 挖掘机 车辆. 付给工程 15人. 运输三轮 车辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏荣海 联基	施工内容及进度 19区汇流箱接线完成(13个) 接线头4位就箱. 支架斜梁安装40组. 高压电缆沟开挖5米.
其 它 事 项	考虑到工程的进度,要求组件安装队伍恒信增加人数,但迟迟不能施工人员到场.	
本日现场监理人员 黄永军 赵恒		
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建