

监 理 日 记(092)

日期: 2017 年 08 月 21 日

星期: 星期日

工程名称: 海北三汉

天气: 晴天

气温: 25/33° 68%

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 1> 19区光伏组件接线头. 2> 28区支架斜梁安装. 3> 29区板间接地装置焊接情况. 箱变到场. 吊装安全警示. 人员: 效果安装1人, 取25L. 电压工程15L. 机具: 汽吊一台. 挖机一辆. 运输车辆一辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏泰海	施工内容及进度 19区光伏板接线头已全部完成. 28区 架安装 40组. 27区电缆沟回填. 3号箱变吊装到位. 29区板间接地装置焊接.
其 它 事 项	中午高温天气, 防止中暑. 提高安全防范意识.	
本日现场监理人员: 黄永强 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄永强

江苏省建设厅监制

