

监 理 日 记(096)

日期: 2017年 08 月 25 日

星期: 星期五

工程名称: 海盐三18

天气: 阵雨

气温: 25°/32°
60%

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 17.27区支架横梁安装情况。 下午下雨 27.25区低压电缆敷设情况。 暂停施工 27.23.24区立柱焊接情况。 人员: 机具 组件横梁安装队伍: 30人。 挖机一辆 低压工程 15人。 电焊机两台 运输车三辆一辆。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三建 恒信 华邦 宏华海	27区横梁安装15组。 立柱焊接140根。 下雨暂停施工。
其 它 事 项	雨天注意临电安全。 防止打滑。	
本日现场监理人员		黄加军, 徐星
记录人: 徐星		总监(总监代表): 黄加军

江苏省建设厅监制

