

监 理 日 记 (101)

B7

日期: 2017 年 08 月 30 日

星期: 星期三

工程名称: 湖北三溪

天气: 多云

气温: 19/27°

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视:

17. 站址4区, 五区组件安装.

27. 高速路北30.31区板间接地装置焊接. 固定线缆.

37. 27区檩条安装. 25区斜梁安装.

47. 28区组件安装. 25区立柱大梁焊接.

人员:

组件. 檩条安装人数: 35人.

低压施工队: 15人.

机具:

塔吊一台.

叉车一台.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

三建
恒信
武建
恒信.

19区外网接地沟开挖完. 回填焊接.

站址区域组件安装27组.

28区组件安装105组.

27区檩条安装55组.

立柱焊接100根.

其 它 事 项

组件到货一辆. (0.38Mw).

临时用电安全旁站.

本日现场监理人员

黄永革. 彭强

记录人: 彭强

总监 (总监代表): 黄永革

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建