

监 理 日 记 (102)

日期: 2017年 08月 31日

星期: 星期四

工程名称: 海北三汉

天气: 晴

气温: 19°/24° 87%

监 理 工 作 情 况	现场巡视 1> 32站4区, 5区组件安装. 2> 高速路站北29区板光伏板接地连接, 3> 27区母线安装, 28区组件安装. 4> 28.27区外网接地扁铁焊接. 5> 25区主柜焊接. 人员: 组件安装人数: 35人. 机房. 低压施工队: 15人. 装载机一台. 叉车一台.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三达 恒信. 铁建. 信信.	41区光伏板安装7组, 5区安装10组. 28区组件安装, 6组. 27区母线安装40组. 28.27地网扁铁焊接5% 主柜焊接110根.
其 它 事 项	组件到货二车 桥南电缆接头重做等.	
本日现场监理人员		董永军, 赵恒
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

