

监 理 日 记 (107)

日期: 2017 年 09 月 05 日

星期: 星期二

工程名称: 润州北 3 28 40 MW

天气: 晴

气温: 20/28°

75%

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视28区组件安装情况。 29区板间接地焊接情况。 旁站: 电缆吊卸现场, 安全旁站。 下午: 巡视铝芯地区接头焊接, 组件安装情况。 人员: 组件概工人数: 33人。 件压工程施工人数: 35人。 机械: 吊车一台。 叉车一台。	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏美特	施工内容及进度 28区组件安装 30组。 26区板架安装 40组。 铝芯立挂焊接 50根。 组件安装 15组。
其 它 事 项	连阴雨天气导致场区地面泥泞, 拖板。 施工极为不方便, 施工进度慢。	
本日现场监理人员 李俊 彭强		
记录人: 彭强		总监 (总监代表): 李俊

江苏省建设厅监制

