

监 理 日 记 (108)

日期: 2017 年 09 月 06 日

星期: 星期日

工程名称: 湖北二桥

天气: 晴

气温: 20/15° 81%

监
理
工
作
情
况

上午: 巡视29区组件安装情况.

29区板间接地焊接情况.

25区斜梁安装情况.

下午: 巡视25区板间区自立柱焊接. 支架安装. 组件安装情况.

人数: 组件施工人数: 35人.

机班:
叉车一班.

低压工程施工队: 15人.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达

28区组件安装 35组.

29区内接地焊接完.

恒信

26区支架安装 45组.

华邦

铝柱立柱焊接 110根.

宏英海

组件安装 22组.

其
它
事
项

巡视过程中发现25~31区支架立柱不同程度的半弧没有端焊现象,以前
 曾作为监理多次要求满焊,到现在仍未整改.现要求重新补焊.否则
 监理不予以验收.已下发通知单(C22HTZ-27)

要求2017年9月20日前整改并回复.

本日现场监理人员: 黄办军, 赵恒.

记录人: 赵恒.

总监(总监代表): 黄办军

江苏省建设厅监制

