

监 理 日 记(109)

日期: 2017 年 09 月 07 日

星期: 星期四

工程名称: 湖北三 18

天气: 阴

气温: 10/25° 58%

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视27区组件安装情况. 25.26区支架安装情况. 23.24区立柱焊接情况. 下午: 巡视祁站增补区组件安装. 支架安装. 立柱焊接情况. 人员: 组件安装人数: 35人. 付压工程: 15人. 机具: 挖机一辆.	
施 工 情 况	承包单位 三益 恒信 华邦 宏美海	施工内容及进度 19区汇流箱外接线放线. 接地扁铁焊接. 组件共安装45组 支架安装30组. 立柱焊接140根.
其 它 事 项	无, 今天安全情况正常.	
本日现场监理人员 黄永军, 赵俊		
记录人: 赵俊.		总监 (总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制

