

监 理 日 记 (13)

日期: 2017 年 09 月 11 日

星期: 星期一

工程名称: 润北之双

天气: 阴

气温: 14°/28° 67%

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视 4/8 区汇流箱接线. 安装焊条. 巡 4 区 1X4 线端布端. 五区组件安装. 增补区安装焊条. 下午: 北 25, 26 区焊条安装. 27 区组件安装. 23, 24 区主杆焊接. 人员: 组件安装人数: 40 人. 低压施工队: 18 人. 机具: 叉车一辆 焊机一辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 宝英海 华邦.	施工内容及进度 组件安装: 40 组. 焊条安装: 45 组. 主杆焊接: 120 根. 4 区汇流箱布线 6 个.
其 它 事 项	今日安全情况正常.	
本日现场监理人员: 黄永军, 赵恒.		
记录人: 赵恒.		总监 (总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制

