

监 理 日 记 (114)

日期: 2017年09月12日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 20/30

工程名称: 湖北武汉

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视北32区进路15组组件接线情况。 27区组件安装, 23, 24区立柱焊斜梁安装。 下午: 巡视大棚区70主路端洞开挖情况并检查开挖深度。 初五区组件安装情况。 安全旁站: 5车组件卸车现场旁站。 人员: 组件安装人数欠40人。 付匠工程队: 18人。 机具: 叉车一辆。 挖机二辆。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	万达 恒信 宏英海 华邦	组件安装26组。 支架安装30组。 组件到货2MW。 32区光伏箱布线15组。
其 它 事 项	组件安装情况正常	
本日现场监理人员	姜永奎 赵恒	
记录人: 赵恒	总监 (总监代表): 姜永奎	

江苏省建设厅监制

