

监 理 日 记(117)

B7

日期: 2017年09月15日

星期: 星期五

工程名称: 泊月北三汉

天气: 晴

气温: 19°/29°
37%

监
理
工
作
情
况

上午: 巡视视站五区支架, 组件安装.
视二区板间接地焊接完.

下午: 巡视北27区组件安装情况. 23.24区支架安装.
28区1X4线缆布线. 接线头.

人员: 组件安装人数: 45人.
低压工程: 18人.

机械:
叉车-车辆.
挖机-车辆

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达

组件安装50组.

恒信

支架安装180组.

华邦

28区1X4线缆布线完.

宏英海

视二区接地焊接完.

其
它
事
项

今日安全情况正常

本日现场监理人员

黄办军. 赵恒

记录人: 赵恒

总监 (总监代表): 董永章

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建