

监 理 日 记 (118)

日期: 2017 年 09 月 16 日

星期: 星期六

工程名称: 海陵三汉

天气: 晴

气温: 19/31°
48%

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视北27区组件安装. 25区檩条安装. 23.24区施工便道同转平台修筑. 28区1X4平方线敷设. 下午: 巡视北5区组件安装. 支架安装. 1X4平方线敷设情况. 大翔区接地焊接. 电缆沟回填情况. 人员: 组件安装人数60人. 机具: 低压施工队18人. 叉车两辆. 挖机一辆		
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏英海	施工内容及进度 组件安装60组. 支架檩条安装130组. 1X4平方线辐射4个汇流箱. 北23.24区施工便道同转平台修筑	
其 它 事 项	今日安全情况正常		
本日现场监理人员		黄伟东 赵13	
记录人: 赵13		总监 (总监代表): 黄伟东	

江苏省建设厅监制

