

监 理 日 记 (119)

日期: 2017年 09月 17日

星期: 星期日

工程名称: 150MW光伏

天气: 晴

气温: 20/29° 47%

监 理 工 作 情 况	早上: 巡视北27区、28区组件安装情况, 23区斜梁安装情况。 25、26区组件散料。 下午: 巡视28区区域组件安装, 支架安装, 28区接线头。 5区1X4电缆布线。 人员: 组件安装安装人数: 60人。 机械: 叉车一辆 低电压施工队: 12人。	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宏英海	施工内容及进度 27区组件全部安装完成。 组件安装50组, 支架安装90组。 5区1X4电缆布线3个汇流箱。 4区接线头4个汇流箱。
其 它 事 项	今日安全情况正常	
本日现场监理人员: 董永堂, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董永堂

江苏省建设厅监制

