

监 理 日 记(128)

日期: 2017年9月26日

星期: 星期二

工程名称: 淮阴北三改

天气: 降雨

气温: 21°/28°

86%

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视北三组件安装, 安装年装, 24区施工便道情况. 25.27.28区箱变高压侧接绪头. 散料. 下午: 巡视北三组件安装, 接地扁铁焊接, 换回落地螺栓. 巡视北三接绪线. 人员: 组件安装: 60人. 高压工程: 4人 低压工程: 6人 机具: 吊车-一辆. 叉车-一辆. 挖机-一辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 宏美海 宏美海 年邦.	施工内容及进度 组件安装55组. 安装箱接绪4个. 24.24区施工便道修筑完成. 25.27.28区散料.
其 它 事 项	有部后排尾. 争抢组件安装箱. 影响组件场内列盘. 总包部正在与排尾沟通协调.	
本日现场监理人员: 黄和军, 赵恒		总监 (总监代表): 黄和军
记录人: 赵恒		江苏省建设厅监制

