

监 理 日 记 (129)

日期: 2017 年 9 月 27 日

星期: 星期三

工程名称: 湖北三河

天气: 阵雨

气温: 18°/26°

88%

监
理
工
作
情
况上午: 巡视铝站区域组件安装, 增长区 1X4 线缆布线,
光伏板接驳线头.

下午: 下雨暂停施工.

人员:

安装组件安装人数: 60人, 高压工: 6人.

低压工: 18人

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达

组件安装 40组.

恒信

线缆安装 15组.

华邦

1X4 线布线 4个汇流箱.

宏美海

接驳头 6个汇流箱.

其
它
事
项

铝站区域组件已全部安装完毕.

本日现场监理人员

董如东, 赵海

记录人:

赵海

总监 (总监代表):

董如东

江苏省建设厅监制

