

监 理 日 记 (139)

日期: 2017 年 10 月 07 日

星期: 星期六

工程名称: 湖北江陵

 天气: 阵雨
 气温: 16/22
 96%

 监
理
工
作
情
况

上午: 新增1区1X4平方线敷设. 27区壳体板接端头.

下午: 25区组件安装.

人员:

组件安装 25人.

低压工程: 12人.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三益.
华邦
恒信.

25区组件安装20组.

新增1区1X4平方线敷设3个回路.

 其
它
事
项

今日安全情况正常.

国庆期间, 工人回家施工进度慢.

昨日连阴雨, 场内施工难度大.

本日现场监理人员 黄学军, 赵玉.

记录人: 赵玉

总监 (总监代表): 黄学军

江苏省建设厅监制

