

监 理 日 记 (143)

日期: 2017 年 10 月 11 日

星期: 星期三

工程名称: 湖北三河

天气: 阴

气温: 12/14 99%

监 理 工 作 情 况	巡视: 北24区25区组件安装情况 检查组件安装角度是否符合标准。 26区1X4线端布线。 27区光伏板接线头。 人员: 组件安装: 35人。 低压工程施工人员: 18人。 机具: 叉车一辆。 挖机一辆。	
施 工 情 况	三达 华邦	承包单位 施工内容及进度 组件安装10组。 26区1X4线端布线25%。 27区接线头光伏板完。 23区、24区组件蓄料。
其 它 事 项	检查25区组件安装角度抽查合格(21.2 19.6. 19.8)。	
本日现场监理人员 董永东、赵恒。		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董永东

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建