

监 理 日 记(147)

日期: 2017年10月15日

星期: 星期日

工程名称: 湖北三义

天气: 14/18

气温: 14/18 85%

监 理 工 作 情 况	巡视: 26区14线缆安装, 25区汇流箱安装接线。 24、23区组件安装, 26区接线光伏板。 人员: 组件安装人数: 38人。 低压工程人数: 18人。 机具: 挖机一辆。 叉车一辆。	
施 工 情 况	承包单位 三义 恒信。	施工内容及进度 组件安装75组。 26区组件接线完, 汇流箱接线完。 25区汇流箱安装5个。 明日26区并网送电。
其 它 事 项	今日安全情况正常。 在巡视过程中, 发现围栏基础长度与设计存在偏差。 已上报领导。	
本日现场监理人员	张恒信, 董永军, 赵恒。	
记录人: 赵恒	总监(总监代表): 董永军	

江苏省建设厅监制

