

监 理 日 记(151)

日期: 2017 年 10 月 19 日

星期: 星期日

工程名称: 光伏扶贫工程

天气: 阴

气温: 11.7/18.6℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 23、24区组件安装情况。 24区接线头以及23区1X4线缆布线情况。 检查: 24区组件安装角度。 经现场实测三组(19.1°, 20.4°, 20.2°), 均符合标准。 备注: 组件安装: 38人。 什匠施工队: 18人。 机房: 无。	
施 工 情 况	承包单位 三益 华邦	施工内容及进度 组件安装 35组。 23区1X4线缆布线完, 光伏板接线完。 24区光伏板接线, 七条箱接线。 23区明日送电。
其 它 事 项	组件因使用过程损坏一部, 现场目前数量不多。 正在厂家联系。 安全情况正常。	
本日现场监理人员		黄办军, 赵恒
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 黄办军

江苏省建设厅监制

