

# 监 理 日 记 ( 163 )

日期: 2017年10月31日

星期: 星期二

工程名称: 泊月北三区

天气: 晴

气温: 9/20 37%

监 理 工 作 情 况	<p>17. 巡视26区柱头除锈. 刷防腐情况.</p> <p>24.23区外接地网扁铁焊接情况.</p> <p>27.28区外接地网沟开挖情况.</p> <p>检查: 接地沟宽. 深是否符合要求.</p> <p>26区柱头除锈是否彻底.</p> <p>人员: 三达: 10人. 华邨: 8人.</p> <p>机具: 挖机. 铲车.</p>	
施 工 情 况	承包单位  三达  华邨.	施工内容及进度  19区防腐除锈. 防腐已完成. 26区完成50组. 23.24区外接地网扁铁焊接85%
其 它 事 项	今日安全情况正常.	
本日现场监理人员		董尔康. 赵鱼.
记录人: 赵鱼.		总监 (总监代表): 董尔康.

江苏省建设厅监制

