

监 理 日 记 (164)

日期: 2017 年 11 月 1 日

星期: 星期三

工程名称: 湖北三改

天气: 晴

气温: 8°/20°

49%

监 理 工 作 情 况	17. 巡视: 25区接地扁铁焊接. 26区横间接地焊接. 25. 26区柜头除锈. 刷漆情况. 柜头地区接地洞开挖. 铝变汇流箱^连杆保. 38区接地扁铁焊接. 人员: 三达: 10人. 华邦: 8人. 机具: 挖机二辆.	
施 工 情 况	承包单位 三达 华邦.	施工内容及进度 铝变区域汇流箱已全部杆保完. 25区接地扁铁焊接 30%. 26区 25区柜头除锈刷漆 50组. 23区. 24区接地扁铁焊接完.
其 它 事 项	今日安全情况正常.	
本日现场监理人员 董永军, 赵恒.		
记录人: 赵恒.		总监 (总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

